

## Puhdistamontien tason parantaminen avustushakemus II-erä (Ohjausryhmän 3 kokous)

Tekninen lautakunta 20.02.2024 § 8

Valmistelija

rakennustarkastaja Timo Aitto-oja

Puhdistamontien tason parantamiseksi jätettiin 15.2.2023 hakemus uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden rahoitukseen.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 137 152 € ja avustusta haettiin 54 860 €.

Hankeelle saatiin 54 860 € avustuspäätös 1.8.2023. Avustuksen suuruus 40 % kustannuksista.

Kysymyksessä on Puhdistamontien tason parantaminen.

Suunnitelma pitää sisällään Puhdistamontien raivauksen, luiskien kaivuun, kantavan soran ja murskeen asentamisen sekä lopuksi tien päällystämisen.

Tien tason parantamisuunnitelman on laatinut Maveplan Oy.

Hankkeen toteuttamisaikataulu on 1.6.2023-31.8.2024.

Hankkeen ohjausryhmänä toimii tekninen lautakunta.

Hankkeen osalta on käyty aloituspalaveri 25.8.2023 Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa. Palaverissa käytiin läpi avustuspäätös ja siihen liittyvät velvoitteet tuen saajalle.

Hankkeen osalta työt alkoivat 1.9.2023.

Syksyn aikana tien ravit raivattiin, luiskat kaivettiin, tien runkoa oikaistiin ja kivet poistettiin tierakenteesta. Suodatinkangas asennettiin ja tiehen asennettiin kantava murske ja osa pintamurskeesta.

Työtä jatketaan keväällä 2024.

Urakoitsijana on toiminut Kuljetus P. Luttinen Oy Pyhännältä.

Kustannuksia kertyi vuoden 2023 aikana yhteensä 54 422,98 €.

Avustusta haetaan yhteensä 21 750 €.

Tehdyt toimenpiteet liitteenä

Esittelijä

rakennustarkastaja Timo Aitto-oja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy syntyneet kustannukset ja tehdyt toimenpiteet Puhdistamontien parantamiseksi 1.9.-31.12.2023 väliseltä ajalta ja hakee I-erän avustuksen syntyneiden kustannusten mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin

Tekninen lautakunta 01.10.2024 § 32  
109/02.08.00/2022

Valmistelija

rakennustarkastaja Timo Aitto-oja

Puhdistamontien tason parantaminen jatkui vuonna 2024. Tien pohjaa tasattiin talven jälkeen kantavalla murskeella ja lopuksi tie asfaltoitiin.

Maarakennustöitä teki Kuljetus P.Luttinen ja asfaltointityöt suoritti Peab Asphalt Oy.

Vuonna 2024 syntyi yhteensä 84 748,73 € kustannukset.

Hankeraportti ja kustannukset liitteenä.

Esittelijä

rakennustarkastaja Timo Aitto-oja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy II-maksatuserän vuonna 2024 syntyneet kustannukset ajalta 1.1.-31.8.2024 sekä laaditun loppuraportin hankkeesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin