

# Seurantaraportti

Ajalta 1.9.2023-31.8.2024

## Puhdistamontien tason parantaminen

### 1. Yleistä

Puhdistamontien tason parantamiseksi jätettiin avustushakemus 15.2.2023 P-P liittoon. Hankkeen kokonaiskustannus on 137 152 €. Hankkeelle saatiin 54 860 € avustusta.

Maveplan Oy laati hankkeelle suunnitelmat ja kustannusarvion joka sisälsi Puhdistamontien varsien raivauksen, luiskien kaivuun ja muotoilun, suodatinkankaan asennuksen, kantavan murskeen ja pinta murskeen asennuksen ja lopuksi tien päällystämisen.

Hankkeen aikataulu on 1.6.2023-31.8.2024. Hankkeen ohjausryhmänä toimii tekninen lautakunta.

Hankkeen osalta käytiin 25.8.2023 P-P liiton kanssa aloituspalaveri Teams-palaverina.

Ohjausryhmän aloituskokous pidettiin 5.9.2023.

### 2. Hankkeen suunnitelmat

Hankkeen suunnitelmat ja kustannusarvio Maveplan Oy valmistuivat 14.2.2023. Hanketta on viety eteenpäin Maveplan Oy:n suunnitelmien mukaisesti.

### 3. Rakentaminen ajalla 1.9-31.12.2023:

#### Tien raivaus ja ravien kaivuu

Puhdistamontien tason parantaminen aloitettiin 1.9.2023 raviojien puhdistamisella ja kaivuulla.



Kuva 1 Ravien raivausta



Kuva 2 Luiskien kaivuuta ja muotoilua



Kuva 3 Tien ravien kaivuuta



Kuva 4 Tien ravien kaivuuta

Raviojen kaivuun yhteydessä vesitaloutta parannettiin asentamalla 3 kpl uusia rumpuputkia. Rummuilla voitiin ohjata kaikki vedet raviojista laskuoihin.

**Suodatinkankaan ja kantavan murskeiden asennusta:**



Kuva 5 Suodatin kankaan ja murskeen asennusta



5010 Kuva 6 Murskeiden asennusta



Kuva 7 Murskeen asennusta



Kuva 8 Kääntöpaikka Puhdistamontien päässä

#### **4. Syntyneet kustannukset ajalla 1.9-31.12.2023**

Kustannuksia syntyi ajalla 1.9-31.12.2023 yhteensä 49 503,63 € (veroton). Avustusta haetaan I-erässä 40 % kustannuksista 19 801,45 €.

#### **5. Urakoitsijat**

Maarakennusurakoitsijana on toiminut Kuljetus P. Luttinen Oy Pyhännältä. Hankinnat on kilpailutettu hankintalain mukaisesti.

#### **6. Puhdistamontien parantaminen 1.1-31.8.2024**

Puhdistamontien tason parantamista jatkettiin keväällä 2024. Puhdistamontietä tasattiin kantavalla- ja pintamurskeella kesän aikana.

Elokuun viikolla 33 Puhdistamontie asfaltoitiin. Asfaltointiurakoitsijana toimi Peab Asphalt Oy.



**Kuva 9 Päälystetty tie**

**7. Syntyneet kustannukset ajalla 1.1-31.8.2024**

**Kustannuksia syntyi yhteensä 84 738,73 €.**

## 8. Syntyneet yritykset

Puhdistamontien varteen syntyi elintarviketeollisuudelle jätevesien esikäsittelylaitos ja Latvaenergia Oy:n biokaasulaitos. Investoinnit ovat yhteensä 7 milj. €



Kuva 10 Latvaenergia Oy:n biokaasutehdas



**Kuva 11 Elintarviketeollisuuden esikäsittelylaitos**

**Pyhännällä 3.9.2024**

**Timo Aitto-oja Tekninen johtaja/Pyhännän kunta**